



**InfraGO**

# **Erneuerung der Brücke Plathnerstraße Hannover**

Informationsveranstaltung

---

05.03.2026 | Hannover

# Willkommen

---

05.03.2026 | Hannover

---

---

---

## Die Projektleitung stellt sich vor.



**Marc Finke**  
Projektleiter  
KIB Hannover



**Egzon Dervishi**  
Projektleiter  
KIB Hannover

---

# Erneuerung der Brücke Plathnerstraße

## Agenda Informationsveranstaltung

- 1. Änderungen im Bauablauf**  
Rückblick & Kampfmittelsondierungen
- 2. Bauablauf**  
Ausblick & Einbau der Hilfsbrücken
- 3. Aktueller Stand der Arbeiten**  
Impressionen von der Baustelle
- 4. Verkehrskonzept**  
Für Kfz- und Busverkehr
- 5. Offene Fragerunde**  
Wir erörtern Ihre Fragen & Anregungen



# Änderungen im Bauablauf




05.03.2026 | Hannover




# Rückblick

## Meilensteine und Projektfortschritt



# Geänderter Bauablauf


Hindernisse im Baufeld – fehlende Kampfmittelfreiheit



Stand Dezember 2024

# Geänderter Bauablauf

## Kampfmittelsondierungen Januar 2025



Stand Februar 2025

# Bauablauf



05.03.2026 | Hannover





# Einbau Hilfsbrücken

Bauphase 3: März/April 2026

**Totalsperrung Zugverkehr  
23.03.2026 – 27.04.2026  
außer dem S-Bahn-Gleis**

- Rückbau Oberleitung
- Herstellen Bohrpfähle
- Vorarbeiten Telekommunikation, Leit-/Sicherheitstechnik
- Abbruch vorherrschender Überbauten
- Einbau Hilfsbrücken
- Wiederherstellung Gleis und Oberleitung

# Einbau Hilfsbrücken

Bauphase 3: März/April 2026

**Totalsperrung Zugverkehr  
23.03.2026 – 27.04.2026  
außer dem S-Bahn-Gleis**

- Rückbau Oberleitung
- Herstellen Bohrpfähle
- Vorarbeiten Telekommunikation, Leit-/Sicherheitstechnik
- Abbruch vorherrschender Überbauten
- Einbau Hilfsbrücken
- Wiederherstellung Gleis und Oberleitung

**Straßenverkehr  
Auswirkungen  
+ Baulärm  
+ Nacharbeiten**


Ab 16.02.26 **Sperrung  
Plathnerstraße** für alle  
Verkehrsarten inkl. Radfahrende  
und Fußgehende bis Juli 2026

**Maschinen im  
Einsatz**

- Radlader
- LKW
- Bohrgeräte
- Bagger
- Vibrationsramme
- Schienenkran
- Stopfmaschine

# Einbau Hilfsbrücken

Bauphase 3: März/April 2026



# Aktueller Stand der Arbeiten



05.03.2026 | Hannover



# Bauphase 3 – Januar 2025

## Baustelleneinrichtungsfläche



# BIM Visualisierung

## Ansicht der Südseite



Quelle: SPI

# BIM Visualisierung


## Tagansicht



Quelle: SPI

# Entlastung für Anwohnende

## Während der Bauphase



### **Lärm- und Immissionsschutz**

- Verwendung geräuscharmer Baumaschinen / -verfahren
- Leerfahrten werden vermieden
- Lärm- und Erschütterungsgutachten
- Ersatzwohnraum bei Überschreitung von nächtl. Grenzwerten

### **Umwelt & Beweissicherung**

- Beweissicherung von Gebäuden
- Umwelttechnische Bauüberwachung
- Tierartenschutz


### **Information & Betreuung der Anwohnenden**

- Anwohnerinformation (Ersatzwohnraum)
- Benennung Ansprechstelle
- Ersatzparkplätze bei der Schlütersche

# Verkehrskonzept



05.03.2026 | Hannover



# Umsetzung des Verkehrskonzeptes

## Umleitungen für Kfz und Busverkehr


- **Umleitungsbeschilderung / wegweisende Beschilderung** für Kfz- (u.a. ÖPNV) und Radverkehr (ab Februar 2026)
- **Anpassungen an Lichtsignalanlagen** im Zuge der Umleitungsstrecke durch die Landeshauptstadt Hannover
- Einrichtung provisorischer **Ersatz-Bushaltestellen** im Zuge des Umleitungsfahrweges der Linienbusse (seit Juli 2024 fertig)
- Aufstellen von **Informationsstelen** für den Zeitraum der Vollsperrung der Plathnerstraße für den Fuß- und Radverkehr





# Aufstellen von Informationsstelen

Wir informieren über Umleitungen



### Umleitung Info

## Brücke Plathnerstraße gesperrt

Alle Infos zum Projekt und zum aktuellen Baugeschehen finden Sie im Baustellenportal der Deutschen Bahn: <https://baustellenportal.dnb.de/bahn.com/j/hausover-plathnerstrasse-eva>

### Brückensperrung Plathnerstraße

↑ Südstadt/Bult  
Braunschweiger Platz  
Tierärztliche Hochschule  
über Bultstr.

↗ Aegidientorplatz  
Henriettenstift  
Marienstraße  
über Bultstr. - Stadtstr.

### Brückensperrung Plathnerstraße

**Umleitungen Bus** (129, 134)

- Plathnerstraße
- Braunschweiger Platz (Nord) werden nicht bedient

**Nächste Haltestellen**  
Braunschweiger Platz (Süd) (129, 134)  
Gneisenaustraße (134)

# Informations- und Dialogangebote

Wie informieren wir zukünftig über das Projekt?



## Informations-Veranstaltungen

- Vorstellung von aktuellen Fortschritten
- Austausch und Dialog direkt mit dem Projektteam vor Ort



## BauInfoPortal

- Direkte Information zu Baufortschritt und entsprechenden Beeinträchtigungen
- Infomail, Infoschreiben & Pressearbeit



## Projekt E-Mail

- Fragen und Anregungen zum Bauprojekt
- [ebr\\_plathnerstrasse\\_hannover@deutschebahn.com](mailto:ebr_plathnerstrasse_hannover@deutschebahn.com)



## Bürgertelefon

- Für die Dauer der Arbeiten **dienstags und donnerstags** vom 10 - 12 Uhr
- Bürgertelefon 01523 336 0309

# Offene Fragerunde



05.03.2026 | Hannover

