



Bahnhof Gunzenhausen

Barrierefreier Ausbau

Fortschritt der Bauarbeiten

Bereits seit August werden am Bahnhof Gunzenhausen umfangreiche Arbeiten für den barrierefreien Ausbau durchgeführt. Die Bauarbeiten schreiten zügig voran.

Ende November wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die Rohbauten für die neue Personenunterführung, die Treppen sowie die Aufzüge wurden fertiggestellt.

Im Sommer wurden vor dem Beginn der Hauptarbeiten Flächen für die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung geschaffen. Außerdem fanden vorbereitende Rückbaumaßnahmen statt, wie zum Beispiel die Entfernung der Fahrradabstellanlage am Zugang zum Hausbahnsteig. Notwendige Anpassungen an Oberleitungen und Kabelanlagen wurden ebenfalls vorgenommen.

In den vergangenen Wochen wurden an den Gleisen 1 und 5 temporäre Außenbahnsteige errichtet, damit die Züge trotz der Bauarbeiten weiterhin halten können. Um die Baugrube für die neue Personenunterführung auszuheben, wurden die bisherigen Bahnsteige und Gleise 1 bis 4 teilweise zurückgebaut. Nachdem die Grube fertiggestellt war, wurden die Fertigteile für die Unterführung, die Aufzugsschächte und die Treppenanlagen mithilfe zweier großer Autokräne eingehoben. Anschließend konnte die Baugrube wieder aufgefüllt werden und die Gleise sowie die Oberleitungen an den Gleisen 2 bis 5 wurden wieder hergestellt, um den Zugbetrieb ab 28. November wieder aufnehmen zu können. Die neuen Bahnsteige an den Gleisen 3 und 4 sind bereits fertig und können wieder genutzt werden – der Zugang erfolgt bis zur Fertigstellung der neuen Unterführung durch die alte. Am Gleis 5 blieb der Zugverkehr während der Arbeiten durchgängig bestehen. Am Gleis 1 konnten die Züge größtenteils verkehren, obwohl ein Abschnitt für die Baugrube zurückgebaut wurde.

In den nächsten Monaten erfolgt der Ausbau der neuen Personenunterführung sowie der Zugänge. Die Bahnsteige an den Gleisen 1, 2 und 5 werden neu gebaut. Zudem werden drei Aufzüge installiert, damit die Bahnsteige künftig barrierefrei erreichbar sind.

Die Fertigstellung des Projekts inklusive der Herstellung der Barrierefreiheit am Bahnhof Gunzenhausen ist nach aktuellem Stand für das Frühjahr 2027 vorgesehen.

Weitere Informationen zum Bauprojekt und zum Ablauf finden Sie unter:
bauprojekte.deutschebahn.com/p/gunzenhausen-bf